

### **Zakończenie kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej**

Zakończone zostały prace związane z realizacją VIII etapu budowy kanalizacji sanitarnej, tj. **sieci i przyłączy wzdłuż kolektora Czerwonka od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach**.

Do sieci gminnej podłączone zostały budynki wzdłuż ul. Podgórskiej, Tęczowej, Irysów, Bukietowej, Tulipanów, Wilgi, Działy, Panienki, Paproci, Górskiej, Leśnej, Grzybiej, Piaskowej, Równej, Błękitnej, Wiśniowej, Zdrojowej, Jaskółczej.

Na realizację w/w robót planowano w budżecie gminy zabezpieczyć kwotę 7 mln zł.

Wybrany w drodze przetargu Wykonawca – PPHU „Harmata” z Rajczy wykonał ogółem **10.649,5 mb** kanalizacji ( w tym **185 szt. przyłączy**).

Wartość robót wykonanych przez Wykonawcę wyniosła : **3.953.594,88 zł** brutto, natomiast koszty nadzoru wynoszą **37.253,8 zł**. Ogółem **3.990.848,68 zł**

Źródłami finansowania były: pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wysokości **1.273.000 zł**, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w wysokości **2.013.469 zł**, pozostałą kwotę stanowią środki własne Gminy – **704.379,68 zł**, w tym udział mieszkańców, będący partycypacją w kosztach wykonania przyłączy w wysokości 317.275,00 zł ( 1.715 zł – jedno przyłącze).

- 22.08.2011r. odbyła się kontrola projekt pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej – sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach”** w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej„ objętego PROW na lata 2007-2013, przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
- 02.09.2011r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią oraz pozytywnemu wynikowi kontroli z UM projektu pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej – sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach”** w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej„ objętego PROW na lata 2007-2013, zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa zlecenie płatności na kwotę 1 406 974,00 zł.

W najbliższej przyszłości będziemy się starać zrealizować chociaż częściowo zakres robót, zgodnie z projektami, dla których posiadamy aktualne pozwolenia na budowę:

- „Kolektor Czerwonka z kanalizacją w Kozach od granicy gminy do torów PKP”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przeczniej i Lipowej w Kozach”,
- „Kolektor główny od torów PKP do lasu wraz z kanalizacją w Kozach Górnych”
- „Sieć rozdzielcza wzdłuż kolektora Kozówka od drogi krajowej do lasu w Kozach”

Koszt realizacji robót – ok. 7 mln zł.

W roku 2010 została wykonana aktualizacja dwóch części projektu dot. rejonu Kozy Małe:

I etap – budowa kolektora „Wróblowice” z kanałami bocznymi i przyłączami do budynków – odcinek od kolektora głównego Kozówka do torów

II etap – budowa kolektora „Wróblowice” z kanałami bocznymi i przyłączami do budynków – odcinek od torów do granicy gminy

Koszt robót kanalizacyjnych, planowanych do zrealizowania wg w/w projektów wyniesie 12.382.808,23 zł.

OGÓŁEM w gminie Kozy wybudowano 74 km kanalizacji sanitarnej i podłączono 1101 gospodarstw domowych, przy czym liczba podłączonych budynków może być nieco większa, gdyż w rejonie wykonanej sieci kanalizacyjnej właściciele nowych budynków podłączają je na koszt własny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

WÓJT  
*Kwiatkowski*  
mgr Krzysztof Fiałkowski

**Realizacja oczyszczalni ścieków**

W marcu 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy gminą Wilamowice, gminą Kozy a firmą „INSTAL” Kraków na modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków Pisarzowice.

Aktualnie w ramach zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach" wykonywane są następujące prace:

- rozruch nowego ciągu oczyszczania ścieków,
- roboty związane z wykonaniem połączenia między istniejącą stacją dmuchaw w budynku technologicznym a stacją dmuchaw STD II.

Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z w/w umową wyznaczony jest na dzień 30.09.2011 r.

Całkowity koszt rozbudowy wynosi **10.392.155,94 zł**, w tym Gmina Kozy – **6.353.453,15 zł**, natomiast Gmina Wilamowice **-4.038.702,79 zł**

Koszt inwestycji, pokrywane są przez obie gminy z zachowaniem następującego procentowego udziału :

- gmina Kozy 62% ogółu kosztów
- gmina Wilamowice – 38% ogółu kosztów

Pokrycie kosztów budowy obiektów inwestycji dotyczących budowy:

- reaktora biologicznego,
- komory tlenowej stabilizacji osadu
- budynku socjalno-warsztatowo-gospodarczego

finansowane są przez Gminy Kozy i Wilamowice w wysokości po 50% kosztów ogółem każda.

W zakres robót nie wchodzi wykonanie przyłącza elektrycznego w kwocie 305.000, 00 zł, stąd dodatkowe koszty dla gminy Kozy wynoszą – 189.100,00 zł ( 62% kwoty 305.000 zł)

Na budowę oczyszczalni Gmina uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.955.318,00 zł, pozostała kwota to środki własne.

Ogółem Gmina Kozy poniosła na budowę oczyszczalni wydatki w wysokości 6.040.157,99 zł, natomiast wydatki za nadzór nad realizacją inwestycji wyniosły 136.002,34 zł

Pozostała do poniesienia kwota przez Gminę Kozy (na roboty budowlane) wynosi 313.289,95 zł., oraz 7.049,02 zł (nadzór)

Koszt robót dodatkowych szacuje się na kwotę 28.000 netto.

Roboty budowlane zostały zakończone, obecnie trwają prace związane z usuwaniem usterek. Równocześnie trwają starania zmierzające do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.